

المقاول	وكاله التعمير و المشاريع	الاستشاري
شركة طرق الرياض للمقاولات	الاداره العامه للتنفيذ و الاشراف	مكتب رمك للاستشارات الهندسية
تقديم جديد ☒	اداره تنفيذ الطرق	
اعادة تقديم ☐	مشروع تلال الغروب	
	استمارة طلب تسليم رقم	الاعمال المساحيه و الترابيه

اسم الحي: الامير فواز رقم المخطط: BLOCK11 رقم الشارع: 2 عرض الشارع: 23.2

استلام الطبقة: BOTTOM SUBGRADE 1 من محطة رقم: 000+0 الى محطة رقم: 214+0

اعمال اخرى: ☐

التاريخ: / /

توقيع مهندس الموقع:

المراقب ☐ المساح ☐ المختبر ☐ توقيع المهندس المشرف:

ملاحظات المراقبة:

جاهز ☒

غير جاهز ☐

ملاحظات:

نتيجة تدقيق المساحة:

الى المحطة: 214+0

من المحطة: 2-5

الى المحطة:

من المحطة:

اخرى ☐

القطاع العرضي ☐

القطاع الطولي ☐

مرفقات: ☒

متطابق ☒

غير متطابق ☐

التاريخ: / /

التوقيع:

ملاحظات:

الى محطة:

من محطة:

التاريخ: / /

توقيع المساح:

نتيجة تدقيق المواد:

الرطوبة المثلي:

قيمه البركتور:

مرفق ☐

تصنيف المواد

غير مرفق ☐

رقم الاختبار	رقم المحطة		نوعية المواد	نسبة الدك	نسبة الرطوبة	النتيجة	ملاحظات
	من محطة	الى محطة					

التاريخ: / /

التوقيع:

راسب ☐

ناجح ☐

النتيجة:

ملاحظات

تعليمات المهندس الاستشاري:

غير موافق ☐

موافق ☒

التوقيع:

التاريخ: / /

توقيع:

مندوب المقاول:

تم الاستلام:



مكتب رمك للاستشارات الهندسية
Office Ramak For Engineering Consultancy
تصميم - إشراف - تخطيط عمراني - إدارة مشاريع

أمانة
جدة



شركة طرق الرياض للمقاولات
RIYADH ROADS CONTRACTING CO.

المقاول :- شركة طرق الرياض للمقاولات				الإدارة العامة للتنفيذ والإشراف إدارة تنفيذ الطرق				الإستشاري :- مكتب رمك للإستشارات الهندسية					
تقرير إستلام طبقة ردم													
ROAD-B11-2		رقم الشارع :-		تأكل القروب		إسم المشروع :-		214 M		طول الشارع :-		BLOCK11	
23.2		عرض الشارع :-		BOUTTOM OF SUPGRADE-1		رقم المخطط :-				رقم الطبقة :-			
WIDHT-R		11.600		LAYER THICKNESS		0.150		WIDHT-L		11.600		DEPTH FROM TOP SUB.G	
PVI	Station	Easting	Northing	L		C.L		R		CL width from L	CL width from R	H	
SLOPE				1.15%	1.00%	0.00%	0.00%	0.00%	1.00%	1.15%			
				2.650	5.500	3.000	0.000	3.000	5.500	2.600			
1	0	528733.745	2370279.074	52.565	52.535	52.330	52.330	52.330	52.535	52.565	11.600	11.600	-0.467
2	12.5	528745.284	2370274.268	52.503	52.473	52.268	52.268	52.268	52.473	52.503	11.600	11.600	-0.064
3	25	528756.822	2370269.461	52.422	52.392	52.187	52.187	52.187	52.392	52.422	11.600	11.600	0.028
4	37.5	528768.361	2370264.655	52.300	52.270	52.065	52.065	52.065	52.270	52.300	11.600	11.600	-0.024
5	50	528779.9	2370259.848	52.055	52.025	51.820	51.820	51.820	52.025	52.055	11.600	11.600	-0.096
6	62.5	528791.439	2370255.041	51.902	51.872	51.667	51.667	51.667	51.872	51.902	11.600	11.600	-0.081
7	75	528802.978	2370250.235	51.776	51.746	51.541	51.541	51.541	51.746	51.776	11.600	11.600	-0.008
8	87.5	528814.517	2370245.428	51.629	51.599	51.394	51.394	51.394	51.599	51.629	11.600	11.600	-0.106
9	100	528826.056	2370240.622	51.472	51.442	51.237	51.237	51.237	51.442	51.472	11.600	11.600	-0.067
10	112.5	528837.595	2370235.814	51.268	51.238	51.033	51.033	51.033	51.238	51.268	11.600	11.600	-0.312
11	125	528849.133	2370231.007	51.100	51.070	50.865	50.865	50.865	51.070	51.100	11.600	11.600	-0.296
12	137.5	528860.672	2370226.2	50.986	50.956	50.751	50.751	50.751	50.956	50.986	11.600	11.600	-0.253
13	150	528872.211	2370221.392	50.812	50.782	50.577	50.577	50.577	50.782	50.812	11.600	11.600	-0.295
14	162.5	528883.749	2370216.585	50.620	50.590	50.385	50.385	50.385	50.590	50.620	11.600	11.600	-0.455
15	175	528895.288	2370211.778	50.452	50.422	50.217	50.217	50.217	50.422	50.452	11.600	11.600	-0.468
16	187.5	528906.826	2370206.97	50.348	50.318	50.113	50.113	50.113	50.318	50.348	11.600	11.600	-0.588
17	200	528918.365	2370202.163	50.239	50.209	50.004	50.004	50.004	50.209	50.239	11.600	11.600	-0.489
18	212.5	528929.904	2370197.356	50.128	50.098	49.893	49.893	49.893	50.098	50.128	11.600	11.600	-0.555
19	214	528931.288	2370196.779	50.115	50.085	49.880	49.880	49.880	50.085	50.115	11.600	11.600	-0.466
الإستشاري				المقاول				شركة طرق الرياض للمقاولات					
مكتب رمك للإستشارات الهندسية				شركة طرق الرياض للمقاولات				مختطف					
الإسم :- م حسين حسين عبده				شركة طرق الرياض للمقاولات				مختطف					
التوقيع :-				مختطف				مختطف					
التاريخ :-				مختطف				مختطف					

In-place Density and Water Content of Soil by EDG

Project	تنفيذ اعمال البنية التحتية	Report No.	PRO-235306/42
Client	شركة طرق الرياض للمقاولات	Report Date	05/02/2024
Location	جدة - حي الامير فواز - مخطط تلال الغروب	E.Conditions	-
Test Apparatus	NL scientific	Ref.	ASTM D 7698

Layer	Backfilling 1st
Location	Street 2 Block 11

FIELD TEST RESULTS						
TEST NO.	LOCATION	wet denisty	dry denisty	water content	compaction	percent req.
		kg/m ³	kg/m ³	%	%	%
1	1st Layer	2.286	2.143	6.7	97.7	95
2	1st Layer	2.260	2.115	6.9	98.5	95

M.D.D = 2.145 kg/m ³
O.M.C = 7.5 %

The lab is responsible of all information provided in this report, unless this information is given by the client.

*These results are for the tested materials and tested locations only.

The lab is not responsible of sampling, sample is tested as received.

The report will not be re issued until authorized by the lab management, Lab is not responsible about the sample after two weeks of the test reoport date.



Approved by



